



# 有楽町線：和光市駅に設置！

設置駅数は全 179 駅中 78 駅に（設置率約 44%に）

東京メトロ（本社：東京都台東区 社長：奥 義光）では、お客様に安心してご利用いただけるよう、ホームでの安全対策（転落事故、接触事故の防止等）としてホームドアの設置を進めておりますが、このたび、有楽町線全線への導入計画のうち、**和光市駅\***の**設置日と使用開始日を決定しました**のでお知らせいたします。

これにより、**東京メトロ全 179 駅中 78 駅の整備が完了し、設置率は約 44%となります。**

東京メトロでは、引き続き、平成 25 年度の完成を目指して有楽町線全駅にホームドアの設置を進めてまいります。工事期間中は、お客様に大変ご不便とご迷惑をお掛けしますが、ご理解くださいますようお願いいたします。



本年 3 月 10 日から使用開始された有楽町駅のホームドア

※今回の設置箇所は、2・3 番線ホーム（有楽町線と副都心線の列車が発着するホーム）です。

設置、使用開始スケジュールは、別紙のとおりです。

### 【有楽町線ホームドアの特徴】

有楽町線に設置しているホームドアは、扉部分の一部に透明な強化ガラスを採用しています。これにより、閉扉状態でもホームと列車の隙間を確認できることや、視認範囲が広がりホームでの開放感が生まれる等の効果が得られます。

さらに、曲線ホーム区間でホームと車両の隙間が大きい箇所がある駅には、当該箇所に可動ステップも取り付け、より一層の安全性向上に努めています。




可動ステップ：赤枠部分がホームドアの開閉に連動してスライドし隙間を埋める。



### 有楽町線路線図

- 稼動中駅
- 稼動準備中駅
- 今回設置・使用開始スケジュール発表駅



●有楽町線ホームドア設置・使用開始スケジュール（稼動中以外の駅のスケジュールは予定です）

駅名	設置日※1		使用開始日※2
	新木場方面行きホーム	和光市方面行きホーム	
Y01 和光市	平成24年4月21日	平成24年4月14日	平成24年7月7日
Y02 地下鉄成増	稼働中		平成22年10月16日
Y03 地下鉄赤塚	稼働中		平成22年9月25日
Y04 平和台	稼働中		平成22年9月11日
Y05 氷川台	稼働中		平成22年8月21日
Y06 小竹向原	稼働中		平成20年6月14日
Y07 千川	施工中の「連絡線設置工事」の工程と調整中		未定
Y08 要町	稼働中		平成23年1月8日
Y09 池袋	稼働中		平成23年1月22日
Y10 東池袋	稼働中		平成23年2月26日
Y11 護国寺	稼働中		平成23年3月26日
Y12 江戸川橋	稼働中		平成23年8月13日
Y13 飯田橋	稼働中		平成23年9月17日
Y14 市ヶ谷	稼働中		平成23年10月15日
Y15 麴町	稼働中		平成23年11月12日
Y16 永田町	稼働中		平成24年2月4日
Y17 桜田門	稼働中		平成24年2月11日
Y18 有楽町	稼働中		平成24年3月10日
Y19 銀座一丁目	設置済（稼働準備中）		平成24年4月14日
Y20 新富町	平成25年度設置予定		未定
Y21 月島	平成25年度設置予定		未定
Y22 豊洲	施工中の「駅改良工事」の工程と調整中		未定
Y23 辰巳	平成25年度設置予定		未定
Y24 新木場	平成25年度設置予定		未定

※1 設置日とは、ホーム上にホームドア戸袋部分が立ち上がる時期

※2 使用開始日とは、ホームドアが開閉し始める時期

●有楽町線以外のホームドアの設置路線

**N** 南北線



19 駅（全駅）

**C** 千代田線



2 駅（綾瀬駅、北綾瀬駅）

**M** **m** 丸ノ内線



28 駅（全駅）

**F** 副都心線



11 駅（全駅）