

本部 107 年度院管制計畫評核結果

類別	項次	主辦機關	計畫名稱	評核意見	等第
公共建設計畫	1	文化部	衛武營藝術文化中心興建計畫	<p>文化部：</p> <p>本計畫為行政院管制之重大公共建設計畫，107 年度目標均大致達成，並已於 107 年 10 月 13 日開館營運，後續各項工程驗收進度以及結算驗收作業請加速辦理。</p>	甲 (初核)
				<p>行政院：</p> <p>1.本計畫已於 107 年 10 月交由衛武營國家藝術文化中心開館營運，後續請文化部持續扶植南部藝文團隊、培養藝文欣賞人口，惟部分工程標案與廠商間仍進行工程及設計爭議調解及訴訟，請加速完成尚待結案之工作標案最後驗收及撥款工作。</p> <p>2.請文化部除應確實督導及監控完成計畫最終各項工程進度外，部分落後事項之爭議調解及訴訟費用增加如屬廠商責任，並應積極求償，以確保政府權益。</p> <p>3.本計畫執行十餘年並將於 108 年屆期，請依「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」規定，盤點中長程個案計畫指標及效益達成情形，及本計畫執行、推動經驗(如開國際標、用地取得等)，俾未來納入總結評估報告，並作為後續或類似計畫推動之參考。</p> <p>4.另衛武營藝術文化中心已於 107 年 10 月 13 日開館營運，截至 12 月底，入館人數達 107 萬餘人次，館舍建設對於藝文產業及觀光發展顯有效益，未來亦請落實對於藝術文化中心之門票收益及產業效益等項目進行營運評估，確保公共建設效益。</p>	乙 (複核)