

次期可燃ごみ施設整備室だより

第8号
令和2年
(2020)7月

発行／出雲市経済環境部 環境施設課 次期可燃ごみ施設整備室

〒693-8530 出雲市今市町70

☎0853-21-6886 FAX 0853-21-6597



次期可燃ごみ処理施設の工事進捗状況をお知らせします

5月に地下ピットの掘削工事を終え、現在、配筋工事、コンクリート打設を行っています。土木建築工事を行いながら、11月以降、焼却炉や発電機等のプラント工事を開始します。

本体建設工事	H31/R1年度				R2年度				R3年度				R4年度	
	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月
土木建築工事			■											
プラント工事							■							
試運転											■		本稼働	



ドローンによる撮影 令和2年6月



施設完成イメージ(CG)



受水槽

ごみピット

タービンドレンピット



令和2年6月
ごみピット内部

このほか、市のホームページでも工事の実施状況をお知らせしています。

アクセス道路工事の進捗状況をお知らせします

工事内容	H30年度			H31/R1年度				R2年度				R3年度				
	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月
道路改良工事			1工区							2工区						
				3工区						5工区						
									4工区							
									6工区							
舗装工事																

現在、1、3工区の道路改良工事を終わっており、2、4、5、6工区の工事中です。今後、施設までの給水管布設・ポンプ場設置工事、電線工事を行いながら、順次舗装工事を行い、令和3年10月の開通を計画しています。

