

## 本丸東面石垣の積直し工事

工事は、東面石垣約100mを北と南に工区分けし、令和2年度から北側工区を積直し、その後南側工区を令和6年度までに積直す計画です。積直す石は2,185石で、大きいものは長さ約2m・重さ約6tもあります。それらの作業を行うのは、石工と呼ばれる職人です。

また、天守台石垣と天守には、大地震時の人的被害を防ぐための耐震対策が必要であり、工法を検討中です。

なお、発見された埋没石垣等については保護し、その上で石垣を積直すこととなります。



史跡津軽氏城跡弘前城跡

# 弘前城本丸石垣修理

本丸東面の石垣には膨らみが確認されており、崩落の危険性があることから、修理工事を進めています。



## 石垣修理のスケジュール

※作業の進展により、変更になる場合があります。

- 【平成26年度】◆内濠の埋め立て  
石垣修理工事の実施のため、内濠を埋め立て。
- 【平成27年度】◆天守曳家工事  
8月16日から10月24日までの期間で、天守を約70m本丸中央側に曳家。
- 【平成28年度】◆天守台を含む本丸の発掘調査  
天守台上面187㎡と石垣修理予定範囲北端133㎡の発掘調査を実施。  
◆石垣解体工事着手  
石垣の解体に向けて、石垣の番号付け、墨入れ、仮設足場等の準備工を実施。
- 【平成29年度】◆石垣解体工事  
4月9日から12月9日までに、1,233石を解体。  
◆本丸の発掘調査  
石垣の解体と同時進行で石垣背面の発掘調査を実施。  
江戸時代の井戸跡・排水跡を確認。
- 【平成30年度】◆石垣解体工事  
5月8日に石垣の解体を再開。10月で全ての解体完了(延べ2,172石)。  
◆本丸の発掘調査  
石垣の解体と同時進行で石垣背面の発掘調査を実施。  
江戸時代前期の埋没石垣等を確認。
- 【令和元年度】◆石垣解体と発掘調査結果に伴う積直しの検討及び実施設計  
◆内濠の発掘調査(令和2年度まで実施)  
積直しの検討に必要な石垣下部の状況を把握するため実施。  
内濠石垣等を確認。
- 【令和2~6年度】◆石垣積直し工事
- 【令和3年度】◆石垣修理範囲北端の13石を追加解体



### ひろさき応援寄附金(ふるさと納税)

【特別コース】

弘前城天守がお引越し！世紀の石垣大修理  
～石垣普請応援コース～

<http://www.city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/seido/hitokuchijyosyu.html>



【お問い合わせ先】

弘前市都市整備部公園緑地課

メールアドレス: kouen@city.hirosaki.lg.jp

〒036-8356 弘前市大字下白銀町1(弘前公園 緑の相談所内) TEL: 0172-33-8739 FAX: 0172-33-8799

令和4年(2022)8月6日発行

弘前市マスコットキャラクター  
たか丸くん